



by the

	MESE 1																															MESE 2																															MESE 3																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																
Nome attività	Durata																																																																																												
Allestimento cantiere	3 gg.																																																																																												
Fresatura asfalto Area 1 + Area 2 + Area 3 + Area 4	15 gg.																																																																																												
Taglio delle superfici stradali	7 gg.																																																																																												
Stesura conglomerato bituminoso strato di base	10 gg.																																																																																												
Stesura conglomerato bituminoso strato di usura	10 gg.																																																																																												
Preparazione piano di posa per pavimentazione scarrabili	5 gg.																																																																																												
Getto di calcestruzzo in opera per pavimentazione scarrabili e finitura di pavimento industriale	5 gg.																																																																																												
Taglio, potatura e sfalcio erba area esterna	2 gg.																																																																																												
Rimozione vecchia rete, fornitura e posa in opera nuova rete per recinzione esterno	3 gg.																																																																																												
Fornitura e posa in opera di parapetti definitivi per scarrabili	4 gg.																																																																																												
Rimozione allestimento cantiere	3 gg.																																																																																												